

Отчет о реализации проекта инициативного бюджетирования

Населенные пункты, входящие в состав Трудовского сельского поселения Симферопольского муниципального района

(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная		1024405,00	1024405,00	1024405,00	0,00	
	Всего					
	В том числе:					
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная	денежные средства бюджета Республики Крым	686351,35	686351,35	686351,5	0,00	
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная	денежные средства местного бюджета	153660,75	153660,75	153660,75	0,00	

Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная	денежные средства жителей населенного пункта	30732,15	30732,15	30732,15	0,00	
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	153660,75	153660,75	153660,75	0,00	
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	Всего	1254535,00	1254535,00	1254535,00	0,00	
	в том числе:					
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	денежные средства бюджета Республики Крым	840538,45	840538,45	840538,45	0,00	
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	денежные средства местного бюджета	188180,25	188180,25	188180,25	0,00	

Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	денежные средства жителей населенного пункта	37636,05	37636,05	37636,05	0,00	
Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	188180,25	188180,25	188180,25	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	Всего	1006250,00	1006250,00	1006250,00	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	денежные средства бюджета Республики Крым	674187,50	674187,50	674187,50	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	денежные средства местного бюджета	150937,50	150937,50	150937,50	0,00	

Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	денежные средства жителей населенного пункта	30187,50	30187,50	30187,50	30187,50	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	150937,50	150937,50	150937,50	150937,50	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	Всего	1137435,00	1137435,00	1137435,00	1137435,00	0,00	
	в том числе:						
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	денежные средства бюджета Республики Крым	762081,45	762081,45	762081,45	762081,45	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	денежные средства местного бюджета	170615,25	170615,25	170615,25	170615,25	0,00	

Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	денежные средства жителей населенного пункта	34123,05	34123,05	34123,05	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	170615,25	170615,25	170615,25	0,00	
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)		1049100,00	1049100,00	1049100,00	0,00	
	Всего			1049100,00		
	В том числе:					
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства бюджета Республики Крым	860262,00	860262,00	860262,00	0,00	
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства местного бюджета	157365,00	157365,00	157365,00	0,00	

Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)								
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства жителей населенного пункта	31473,00	31473,00	31473,00	31473,00	0,00	0,00	0,00
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шоссейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)								
	Всего	1009965,00	1009965,00	1009965,00	1009965,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:							
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шоссейная, в районе дома №6 (в части	денежные средства бюджета Республики Крым	676676,55	676676,55	676676,55	676676,55			0,00

установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)								
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шосейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства местного бюджета	151494,75	151494,75	151494,75	151494,75	0,00		
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шосейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства жителей населенного пункта	30298,95	30298,95	30298,95	30298,95	0,00		
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шосейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	151494,75	151494,75	151494,75	151494,75	0,00		
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и								

обустройства травмобезопасного покрытия)	Всего	1098998,00	1098998,00	1098998,00	0,00.
	в том числе:				
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)	денежные средства бюджета Республики Крым	789959,77	789959,77	789959,77	0,00
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)	денежные средства местного бюджета	164849,70	164849,70	164849,70	0,00
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)	денежные средства жителей населенного пункта	33629,33	33629,33	33629,33	0,00
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	110559,20	110559,20	110559,20	0,00

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная	Месяц	X	X
2	Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная	Месяц	X	X
3	Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная	Месяц	X	X
4	Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль	Месяц	X	X
5	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	Месяц	X	X
6	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шоссейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)	Месяц	X	X
7	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)	Месяц	X	X

Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Подгорная

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – пшт чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – пшш чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 11.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);

-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Речная

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 11.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству общественной территории (в части установки игровой площадки), расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Школьная

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 11.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству общественной территории (в части установки детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Айригуль

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 11.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с оборотом и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);

-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Салгирная (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 10.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с оборотом и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);

-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству территории игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Шоссейная, в районе дома №6 (в части установки ограждения и доукомплектации игровыми элементами)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):
- 3.1. Жители населенного пункта:
 - 3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 08.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 10.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:
Прилагаются:

-фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
-документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с Ивановка, ул. Зеленая (в части установки ограждения и обустройства травмобезопасного покрытия)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования или оборудование и т.п.):
услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 11.2022 г., ввода объекта в эксплуатацию – 11.2022 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с оборотом и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____/null

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Трудовского сельского совета-Глава администрации Трудовского сельского поселения



Глобин О. А.

Ф.И.О. (подпись)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

Шевченко Л.В.

Ф.И.О. (подпись)